



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA**  
 Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
 Coordenadoria de Obras Públicas

**CRONOGRAMA  
 FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBJETO:** 1ª ETAPA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SOCIAL "JARDIM CRUZEIRO"

**LOCAL:** RUA RAIMUNDO MARANI, 10 - NOVA SANTA LÚCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	A Realizar em										TOTAL
		( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.539,91 (100%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.539,91 (100%)
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 196.173,02 (50%)	R\$ 196.173,02 (50%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392.346,04 (100%)
3	REDE DE ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.937,25 (50%)	R\$ 124.937,25 (50%)	R\$ 249.874,49 (100%)
4	REDE DE ESGOTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.929,88 (33%)	R\$ 328.929,88 (33%)	R\$ 328.929,88 (33%)	R\$ -	R\$ -	R\$ 986.789,65 (100%)
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.816,30 (33%)	R\$ 196.816,30 (33%)	R\$ 196.816,30 (33%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 590.448,89 (100%)
<b>TOTAIS MENSAIS</b>		R\$ 205.712,93 (9%)	R\$ 196.173,02 (9%)	R\$ 196.816,30 (9%)	R\$ 196.816,30 (9%)	R\$ 196.816,30 (9%)	R\$ 328.929,88 (15%)	R\$ 328.929,88 (15%)	R\$ 328.929,88 (15%)	R\$ 124.937,25 (6%)	R\$ 124.937,25 (6%)	R\$ 2.228.998,98 (100%)

\_\_\_\_\_  
**LUIZ ANTÔNIO NOLI**  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**ADEMILSON ROBERTO RAMOS**  
 Diretor de Obras e Serviços Públicos  
 CAU A117021-0