

MOURÃO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF nº 23.572.091/0001-35

R. MARIA ISABEL TABARY, 141, RIBEIRANIA, RIBEIRAO PRETO, SP

FONE: (16) 99198-0102 E-MAIL: mouraoconstrucaorp@gmail.com

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO: 2ª ETAPA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SOCIAL "JARDIM CRUZEIRO"							Data Base: set/25		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO			
LOCAL: RUA RAIMUNDO MARANI, 10 - NOVA SANTA LÚCIA							BDI: 20,76%									
Item	Fonte	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Unid. c/ BDI	Total Unitário	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
2ª ETAPA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SOCIAL "JARDIM CRUZEIRO"																
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 14.723,77		R\$ -		R\$ -		
1.1 LOCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA										R\$ 14.723,77		R\$ -		R\$ -		
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra (2,25 x 6,00 m)	m²	13,50	R\$ 903,16	R\$ 1.090,65	R\$ 14.723,77	100,00%	R\$ 14.723,77		R\$ -		R\$ -		
2 DRENAGEM PLUVIAL										R\$ 983.969,59		R\$ 185.269,86		R\$ 115.593,64		R\$ 147.196,29
2.1 REDE DE DRENAGEM										R\$ 56.671,86		R\$ 56.671,86		R\$ -		R\$ -
2.1.1	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização (rede pluvial)	m	164,00	R\$ 1,40	R\$ 1,69	R\$ 277,16			100,00%	R\$ 277,16		R\$ -		
2.1.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	295,20	R\$ 10,83	R\$ 13,07	R\$ 3.858,26			100,00%	R\$ 3.858,26		R\$ -		
2.1.3	CDHU	46.12.070	Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm	m	164,00	R\$ 162,89	R\$ 196,70	R\$ 32.258,80			100,00%	R\$ 32.258,80		R\$ -		
2.1.4	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60x1,60x1,60 m tipo PMSP	un	2,00	R\$ 6.378,12	R\$ 7.702,21	R\$ 15.404,42			100,00%	R\$ 15.404,42		R\$ -		
2.1.5	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	2,00	R\$ 679,78	R\$ 820,90	R\$ 1.641,80			100,00%	R\$ 1.641,80		R\$ -		
2.1.6	SINAPI-I	21090	Tampão FOFO articulado, com base/requadro, classe D400 carga máx. 40 T, redondo, tampa 600 mm, (com inscrição em relevo do tipo de rede)	un	2,00	R\$ 475,88	R\$ 574,67	R\$ 1.149,34			100,00%	R\$ 1.149,34		R\$ -		
2.1.7	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	249,95	R\$ 6,90	R\$ 8,33	R\$ 2.082,08			100,00%	R\$ 2.082,08		R\$ -		
2.2 GUIAS E SARJETAS										R\$ 530.080,61		R\$ 40.609,33		R\$ 147.196,29		
2.2.1	CDHU	02.10.060	Locação de vias e guias	m²	19.337,78	R\$ 1,74	R\$ 2,10	R\$ 40.609,33			100,00%	R\$ 40.609,33		R\$ -		
2.2.2	CDHU	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	700,86	R\$ 55,00	R\$ 66,41	R\$ 46.544,11			0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 23.272,06		
2.2.3	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	3.797,28	R\$ 54,05	R\$ 65,27	R\$ 247.848,46			0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 123.924,23		
2.2.4	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m²	193,40	R\$ 835,28	R\$ 1.008,68	R\$ 195.078,71								
2.3 BOCAS DE LOBO										R\$ 176.012,90						
2.3.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	un	3,00	R\$ 3.415,69	R\$ 4.124,78	R\$ 12.374,34								
2.3.2	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un	12,00	R\$ 5.562,34	R\$ 6.717,08	R\$ 80.604,96								
2.3.3	CDHU	49.12.050	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	un	7,00	R\$ 7.649,26	R\$ 9.237,24	R\$ 64.660,68								
2.3.4	SINAPI	102746	Boca para bueiro duplo tubular D = 150 cm em concreto, alas com esconidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. AF_07/2021	un	1,00	R\$ 15.214,41	R\$ 18.372,92	R\$ 18.372,92								
2.4 LAGOA DE CONTENÇÃO PLUVIAL										R\$ 221.204,22		R\$ 185.269,86		R\$ 18.312,45		
2.4.1	CDHU	02.10.060	Locação de tanques e lagoas	m²	1.707,50	R\$ 1,61	R\$ 1,94	R\$ 3.312,55	100,00%	R\$ 3.312,55		R\$ -		R\$ -		
2.4.2	CDHU	07.05.020	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial	m³	341,50	R\$ 30,68	R\$ 37,04	R\$ 12.649,16	100,00%	R\$ 12.649,16		R\$ -		R\$ -		
2.4.3	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	4.902,26	R\$ 15,86	R\$ 19,15	R\$ 93.878,27	100,00%	R\$ 93.878,27		R\$ -		R\$ -		
2.4.4	CDHU	05.10.020	Transporte de solo 1ª e 2ª categoria por caminhão ate o 2ª km	m³	5.243,76	R\$ 7,60	R\$ 9,17	R\$ 48.085,27	80,47%	R\$ 38.691,87	19,53%	R\$ 9.393,40		R\$ -		
2.4.5	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bola-fora com compactação sem controle	m³	5.243,76	R\$ 6,32	R\$ 7,63	R\$ 40.009,88	80,47%	R\$ 32.194,00	19,53%	R\$ 7.815,88		R\$ -		
2.4.6	PMSL-CP	1	Broca diâmetro de 25 cm para drenagem	m	154,00	R\$ 30,37	R\$ 36,67	R\$ 5.647,18	80,47%	R\$ 4.544,01	19,53%	R\$ 1.103,17		R\$ -		
2.4.7	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	m²	77,00	R\$ 18,47	R\$ 22,30	R\$ 1.717,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.4.8	CDHU	08.05.110	Dreno com areia grossa	m³	1,54	R\$ 163,81	R\$ 197,81	R\$ 304,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.4.9	CDHU	08.05.100	Dreno com pedra britada	m³	15,40	R\$ 151,25	R\$ 182,64	R\$ 2.812,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.4.10	SINAPI	103926	Escada hidráulica, largura de 1 a 4,1 m, tipo descida d'água de aterro em degraus (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), em concreto usinado, fck = 20 MPa, lançado com bomba, incluindo armação, materiais e fôrmas (3 utilizações). AF_08/2022	m³	8,18	R\$ 1.280,71	R\$ 1.546,58	R\$ 12.651,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.4.11	SINAPI	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_05/2021	m³	0,34	R\$ 332,51	R\$ 401,53	R\$ 136,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
3 REDE DE ESGOTO										R\$ 16.296,64		R\$ 16.296,64		R\$ -		
3.1 REMANEJAMENTO DE TRECHO EXISTENTE										R\$ 16.296,64		R\$ 16.296,64		R\$ -		
3.1.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	64,20	R\$ 10,83	R\$ 13,07	R\$ 839,09			100,00%	R\$ 839,09		R\$ -		
3.1.2	CDHU	46.05.050	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive	m	53,50	R\$ 120,37	R\$ 145,35	R\$ 7.776,22			100,00%	R\$ 7.776,22		R\$ -		

OBJETO:		2ª ETAPA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SOCIAL "JARDIM CRUZEIRO"							Data Base:		set/25		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO	
LOCAL:		RUA RAIMUNDO MARANI, 10 - NOVA SANTA LÚCIA							BDI:		20,76%							
Item	Fonte	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Unit. c/ BDI	Total Unitário										
3.1.3	CDHU	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	un	1,00	R\$ 4.775,61	R\$ 5.767,02	R\$ 5.767,02			100,00%	R\$ 5.767,02			R\$ -			
3.1.4	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	1,00	R\$ 679,78	R\$ 820,90	R\$ 820,90			100,00%	R\$ 820,90			R\$ -			
3.1.5	SINAPI-I	21090	Tampão FOFO articulado, com base/requadro, classe D400 carga máx. 40 T, redondo, tampa 600 mm, (com inscrição em relevo do tipo de rede)	un	1,00	R\$ 475,88	R\$ 574,67	R\$ 574,67			100,00%	R\$ 574,67			R\$ -			
3.1.6	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	62,27	R\$ 6,90	R\$ 8,33	R\$ 518,74			100,00%	R\$ 518,74			R\$ -			
VALOR TOTAL PROPOSTO:									R\$	1.014.990,00	19,70%	R\$ 199.993,63	12,99%	R\$ 131.890,28	14,50%	R\$ 147.196,29		

Ribeirão Preto, 24 de novembro de 2025

MOURÃO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/MF nº 23.572.091/0001-35
THAIS MOURÃO DELLA TORRE